

京都府立洛南病院第I期建替工事(主体工事)(再) 令和6年1月月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
【I期棟】																																
土工事									2次掘削・残土搬出										スロープ撤去													
(西駐車場跡付近)																																
地業工事									杭芯位置出し		杭芯位置確認				早朝搬入				試験杭					深層改良杭施工								
(西駐車場跡付近)											搬入準備																					
キュービクル基礎工事																																
(西駐車場跡付近)																																
【仮設EV棟】									基礎ベース配筋		外周型枠				配筋検査		墨出															
(本館付近)																																
工事車両					4~10t車25台程度/日				4~10t車50台程度/日						4~10t車50台程度/日						4~10t車50台程度/日						4~10t車10台程度/日					
作業音					中				中	中	中	中			中	中	中	中	中				中	中	中	中	中			中	中	中

※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。