

京都府立洛南病院第1期建替工事(主体工事)(再) 令和7年 10月 月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
R 階	防音パネル鉄骨・設備架台鉄骨取付(南側クレーン作業範囲)										防音パネル搬入			防音パネル取付					電気・設備屋上機械楊重					タワークレーン解体							
5 階																天井下地															
4 階											① 天井下地					② 天井下地					③ 天井下地										
	電気室・機械室ガラスクロス張り										電気室・機械室防塵塗装					キュービクル搬入					4・R階外部SD扉取付					① 天井ボード張り					
	ブラインドBOX取付																														
【厨房】	型枠・設備配管										マッシュ敷 立上配筋 シンダーC 墨出					立上型枠 C打					脱型 サッシ取付 壁ボード張り					天井内配管					
3 階	⑤ 天井下地										SL準備					壁・天井クロス張り					壁LGS下地					EPS壁開口塞ぎ					
	③ 天井ボード張り										⑤ 天井ボード張り					SL(東)					機械基礎上・EPS先行防塵塗装										
	面台取付															【会議室→】④ 高天井ボード張り					④ 木幕板・格子取付 木クリア塗装										
2 階											壁・天井クロス張り					OAフロア					廊下壁移転貼					家具取付					
	スタジオEP、クリア塗装										OA下防塵塗装					スタジオ壁クロス貼															
1 階											OA下防塵塗装					OAフロア					玄関サッシ取付(SSD101E) MO詰					風除室壁タイル下地					
地下ピット											雑用水槽・雨水貯留槽防水															B1階駐車場CB積					
階段											壁ボード張り(3～5階)										塗装										
北側ドライエリア	BW1脱型・搬出															セパ穴埋・防水下地					外部防水 足場解体					型枠ブロック積み					
											CS4脱型・搬出					CS4スラブ下清掃										材料搬入・ピット内設備配管					
外 部(1階北面)	補修										1階小庇PL取付PL埋め、補修					シーリング ウレタン防水					シーリング										
外 部(2階北面)	外壁塗装 4・5階外壁検査										手直し 外部足場解体					2階外壁塗装					外壁検査 手直し										
外 部(底有面)	4階天井アルミスパンドレル張り										検査・ベントキャップ					底足場解体 屋根補修、切付					4階屋根葺き(仮設開口から西側)					外壁検査					
	検査・ベントキャップ 底足場解体										屋根補修、切付					3階屋根葺き										手直し					
	2階屋根葺き																														
ロングスパンEV前開口	鉄筋										型枠 C打					脱型 準備 サッシ取付					MO詰 硝子 額縁 ウレタン取付					ブラインドBOX 壁・天井LGS 壁・天井ボード					
																					外部補修 シール					塗装 EV・ステージ解体					
E V	社内検査 労基検査										養生 仮使用					インジケータ交換					各階EV前壁GLボード貼					各階EV前壁ボード貼					
仮設連絡通路(西)	基礎配筋										基礎型枠					アンカーセット アンカーセット確認 基礎C打 養生					基礎型枠脱型 埋め戻し										
BX1～4	墨出・養生										埋め戻し 先行足場					一部壁返し・梁底型枠 壁・梁返し型枠					スラブ・梁型枠 スラブ配筋 配筋検査					(BX1～4支保工残し)					
	基礎型枠脱型										内側型枠					梁配筋					アンカーセット										
工事車両	4～10t車10台/日程度										4～10t車10台/日程度					4～10t車10台/日程度					4～10t車10台/日程度					4～10t車10台/日程度					
作業音(第Ⅰ期棟)	中	中	中			中	中	中	中	中				中	中	中	中			中	中	中	中	中			中	中	中	中	中
作業音(仮設連絡通路)	中	中	中			中	中	中	中	中				中	中	中	中			中	中	中	中	中			中	中	中	中	中

監理立会日

※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。