

京都府立洛南病院第1期建替工事(主体工事)(再) 令和7年 5月 月間工程表

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---------------------------------------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|-----------|----|----|----|--|
| | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 行事 | 安全ハット | | ロー | | | | | | | | | | 現場定例会議 | | | | | | | | | | | | | 災害防止協議会 | | 総合・現場定例会議 | | | | |
| 【I期棟 4階】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西工区 | 足場組 | | 4W配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東工区 | MO養生 | | 床養生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北側ドライエリア | CS4配筋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3階 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2階 | サッシMO埋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1階 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1階 | 硝子取付(庇有窓) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外部 | 1階支保工足場組替え | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設連絡通路 | 連絡通路 作業禁止時間 10:00~10:30 14:00~14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事車両 | 4~10t車10台/日程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作業音(第I期棟) | 中 | 中 | | | | | 中 | 中 | 中 | | | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | | | | 大 | 中 | 中 | 中 | 中 | | | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |
| 作業音(仮設連絡通路) | - | - | | | | | 小 | 大 | 大 | | | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | | | | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | | | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
| ※3日~6日は長期休みとなる為、現場と事務所を1回/日巡回警備を行います。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●—● 監理立会日 ※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

