

京都府立洛南病院第I期建替工事(主体工事)(再) 令和7年9月 月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
R階		アスファルト防水								乾式目地							メッシュ敷					型枠・メッシュ敷	設備基礎(G・H)C打							ハト小屋内スラブ塗膜防水			
																		シンダーC打						シンダーC打	C止撤去					溝MO、			
			ウレタン防水下地補修															ウレタン防水													防音パネル鉄骨取付(南側クレーン作業範囲)		
			ウレタン防水下補修																														
5階			LGS壁下地							内部サッシ取付															壁ボード張り								
4階			LGS壁下地							シャワーユニット設置						① 壁ボード張り									② 壁ボード張り								
										内部サッシ取付	MO理め					オペレータ									SL準備						SL(電気室)		
【厨房】	厨房防水下地	厨房アスファルト防水									捨C打設						墨出						グレーシング枠据付		型枠	設備配管							
3階	②	天井下地						③	天井下地						④	天井下地																	
			会議室(1)壁杉板張り					①	天井ボード張り						②	天井ボード張り									③	天井ボード張り							
										シャワーユニット設置							ガラスクロス張り									SL準備						SL(西)	
2階		SL準備		SL(東)						スチオ壁有孔ベニヤ張り							壁・天井クロス張り、EP塗装																
											機械基礎上・EPS先行防塵塗装																EPS壁開口塞ぎ						
1階			壁・天井クロス張り																														
階段			LGS壁下地															壁ボード張り															
北側ドライエリア		CS4スラブ・BW1配筋		外壁型枠・溝型枠						スラブC	墨出	内側足場組					BW1壁返し型枠														BW1壁C打		
			配筋検査																														
E V			EV工事(別途工事)																													EV工事(別途工事)	
外部(底無面)				3階外壁塗装																												外壁検査	
外部(底有面)											4階天井下地						R階屋根鼻隠し取付	R階屋根葺き															
				3階天井下地							屋根鼻隠し取付															3階天井アルミバンドル張り							
				屋根鼻隠し取付							2階天井アルミバンドル張り							ベントキャップ								庇足場解体	屋根補修、切付					2階屋根葺き	
				1階天井アルミバンドル張り						ベントキャップ	庇足場解体	1階手摺、床鋼板取付					支柱穴理め								シール	ウレタン防水							
仮設連絡通路(西)				基礎掘削・周囲整地						捨枠	捨C打						杭頭補強筋							アンカー架台・ベースパッド							基礎配筋		
										杭頭カット																						基礎型枠	
																																	配筋検査
																																	基礎C打
工事車両		4~10t車10台/日程度									4~10t車10台/日程度																						
作業音(第I期棟)	中	中	中	中	中			中	中	中	中	中				中	中	中	中										中	中			

●●● 監理立会日 ※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。