

京都府立洛南病院第Ⅰ期建替工事(主体工事)(再) 令和7年 7月 月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
		UT		配筋検査																									階段床見切	モルタル埋		
5 階	PHG配筋	廊下配筋	配筋					C打設(5階)		5W型枠解体												PH梁型枠解体			EVシャット内ケレン、掃除、セパ穴埋め							
				返し型枠											5階壁補修、PH階防水下地																	
															R階ハット小屋・基礎・立上り補修、防水下地、アソカー墨出し確認																	
4 階	4G4S4CS型枠解体・搬出							清掃・墨出し							厨房立上り配筋	立上り型枠						厨房立上り打設							外部サッシ取付			
															機械基礎配筋								機械基礎C	型枠解体								
3 階	ウレタン吹付	LGS壁下地															① 壁ボード張り								② 壁ボード張り							
		硝子取付(庇有窓)						額縁塗装	額縁養生						内部サッシ取付	MO詰																
		スライディングウォール取付														スクリーンEOX取付																
2 階	① 天井下地						② 天井下地							③ 天井下地								④ 天井下地						⑤ 天井下地				
	スタジオ木壁下地																						① 天井ボード張り					② 天井ボード張り				
															浮き床防振材	CDメッシュ敷																
1 階			③ 天井ボード張り				ブライトBOX塗装				④				天井ボード張り																	
		床配管ビット枠据付	CDメッシュ敷					シダーC(レフトケン室)							SL(西)								SL準備			SL(東)				玄関サッシ取付		
B1 階			型枠														床ハッチ据付												SL準備		SL	
地下ピット																																
外 部(庇無面)																5階外壁補修																
		4階外壁補修						3・4階小庇水切PL取付	MO詰め・補修							PL廻りシール														PL廻りシール		
		PL廻りシール	1・2階小庇	ウレタン防水	目地シール											2階外壁塗装														3階外壁塗装		
外 部(庇有面)																																
		B1～2階目地シール																														
		1・B1階目地シール																														