京都府立洛南病院第Ⅰ期建替工事(主体工事)(再)

令和7年 8月 月間工程表

出力日：2025/8/6

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
R 階	ハト小屋サッシ取付			MO詰め	アンカー打設														アスファルト防水									乾式目地			
																			各階渡り廊下ALC取付												
5 階		外部サッシ取付			MO埋め		硝子取付					額縁取付							額縁塗装		額縁養生				壁・天井ウレタン吹付						
							配筋	型枠												階段C打設											
4 階	モルタル埋め						硝子取付					額縁取付							額縁塗装		額縁養生				壁ウレタン吹付			LGS壁下地			
					スラブウレタン吹付						スラブウレタン吹付							耐火間仕切先行LGS・ボード張													
																				厨房サッシSSD取付					MO埋						
																		厨房アスファルト防水下地													
3 階	③ 壁ボード張り・GLボード張り							④ 壁ボード張り・機械室ガラスクロス先行張り													会議室壁見切				①	天井下地					
						ブラインドBOX取付																			スクリーンBOX取付						
																												会議室前壁鉄板貼			
2 階	⑤ 天井下地			面台取付																	ブラインドBOX塗装										
	③ 天井ボード張り				④ 天井ボード張り・ガラスクロス先行張り								⑤ 天井ボード張り													SL準備		SL(西)			
1 階	モルタル埋め			EPS先行防塵塗装																	壁・天井クロス張り・EP塗装										
																		EPS壁開口塞ぎ													
B 1 階			機械基礎上・EPS先行防塵塗装																												
階段				階段1足場設置			階段1手摺取付											階段2足場設置			階段2手摺取付				階段壁ウレタン吹付			LGS壁下地			
地下ピット																									消火水槽防水						
E V		開口養生幕設置			ウレタン吹付		足場解体					ピット防水下地							EVピット防水												
外 部(庇無面)				小庇・PL埋め、外壁補修								小庇目地シール・竪樋取付							3～5階ウレタン防水						3～5階目地シール						
外 部(庇有面)	4階壁補修						4階目地シール																								
	B1階ドライエリア塗装					1階壁塗装						2階壁塗装							3階壁塗装			4階壁塗装					受水槽置場壁塗装				
												1階足場組替							1階天井下地						庫根鼻隠し取付			1階天井アルミスパンドレル張り			
北側ドライエリア				墨出		CS4スラブ型枠													墨出・インサート・足場組み							CS4スラブ・BW1配筋					
					搬入	ブロック積		C打設				防水下地						防水	埋戻し		捨てC										
仮設連絡通路(西)	病院健康診断						杭工事準備											BX1～4⇒		鋼管杭打設											
工事車両					4～10t車10台/日程度														4～10t車10台/日程度												
作業音(第Ⅰ期棟)	中			中	中	中	中	中				中	中					中	中	中	中	中			中	中	中	中	中		

監理立会日

※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。